

# 广东省开平市发展和改革局

---

## 关于 2017 年 1 季度全市重点项目 建设进展情况的报告

市人民政府：

根据市政府要求，我局综合了 1 季度我市重点建设项目的  
主要情况，整体上实现建设投资进度的“开门红”，但也仍  
存在部分项目进展不顺的情况。具体报告如下：

### 一、总体建设进展情况

#### （一）省重点项目建设进展情况

我市列入 2017 年广东省重点项目计划的项目有 4 项，总  
投资 101 亿元，年度投资计划 12.55 亿元。1 季度累计完成投  
资 6.3 亿元，整体上完成年度投资计划的 50%，快于时间进度。  
但其中的江门中微子试验站及配套基建工程，3 月份再次出现  
涌水险情，导致淹井 200 米，影响施工进度，目前投资完成  
率落后于时间进度 4.6%。

#### （二）江门市重点项目建设进展情况

我市列入江门市 2017 年重点建设项目 42 项，总投资  
241.85 亿元，2017 年计划投资 42.38 亿元。1 季度，累计完成  
投资 12.4 亿元，完成年度投资计划的 29.3%，快于时间进度

4.3%。

## 二、分责任单位投资完成情况

从各责任单位完成情况看，赤坎镇、苍城镇、长沙街道办事处负责的项目建设进展较快，投资完成率分别为 57.0%、44.4%、27.1%。（详见下表）

各责任单位 1 季度重点项目建设情况表

项目责任单位	责任领导	项目数量	2017 年投资计划(万元)	投资计划占全市比重	2017 年 1-3 月累计完成投资(万元)	投资额排名	投资完成率	投资完成率排名
赤坎镇	陈杰文	1	100000	23.60%	57000	1	57.00%	1
苍城镇	陈伟成	3	18000	4.25%	8000	9	44.44%	2
长沙街道办事处	李宝贞	2	32200	7.60%	8730	4	27.11%	3
开平市交通局	陈伟成	4	57000	13.45%	15176	3	26.62%	4
翠山湖管委会	凌华威 陈军凯 黄力奔	11	71000	16.75%	18715	2	26.36%	5
开平市国土局	何武健	1	24500	5.78%	6300	6	25.71%	6
开平市教育局	黄力奔	2	2234	0.53%	555	16	24.84%	7
开平市农业局财政局	何武健 黄国忠	1	6375	1.50%	1301	13	20.41%	8
开平市发改局	何武健	1	5500	1.30%	1120	15	20.36%	9
沙塘镇	何武健	2	8000	1.89%	1463	12	18.29%	10
开平市卫计局	陈伟成	1	2070	0.49%	228	17	11.01%	11
龙胜镇	谭良发	2	18600	4.39%	1808	8	9.72%	12
三埠街道办事处	冯健楚	1	13000	3.07%	1000	11	7.69%	13
水口镇	李沃华 陈伟成	2	25780	6.08%	1292	5	5.01%	14
开平市水务局	黄国忠	4	19950	4.71%	975	7	4.89%	15



开平市城市综合管理局	林国宁	2	13550	3.20%	500.41	10	3.69%	16
月山镇	凌华威	2	6020	1.42%	175	14	2.91%	17
合计		42	423779	100%	124338.4			

### 三、进展较好的项目

在 42 个江门重点项目中，有 24 个项目投资完成率达到或超过时间进度。其中江门粤玻实业有限公司玻璃瓶生产项目、广东皇冠胶粘公司胶粘带生产项目、省道 S274 稔广线开平市区改线工程（开平快速干线西线工程）项目等建设进度较快。

### 四、进度欠理想的项目

未达到时间进度的项目共有 18 项，其年度投资计划合计 11.9 亿元，1 季度累计完成投资 0.93 亿元，完成其年度计划投资的 7.85%，比时间进度慢 17.2%。其中差距较大的项目有广东凯勒斯卫浴实业有限公司陶瓷洁具生产项目、广东炜联长城金属有限公司不锈钢管材等生产项目、整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目、开平市固废综合处理中心一期等项目。

### 五、主要存在问题和意见建议

目前项目整体建设进度上实现了“开门红”，但仍有部分项目进展迟缓的情况。主要原因是，1、受年初假期较长，开工时间不足影响；2、部分新建项目的开工时间是下半年，对整体项目的时间进度来说是负面因素；3、部分工业项目企业由于经济前景不明朗，有推迟建设计划的情况。

希望各镇、街道办事处政府和市直项目责任单位不要因目前的“开门红”而懈怠，要增强责任感，认真贯彻落实市委市政府加快重点建设项目推进的要求，以倒逼机制全力推动重点项目建设。对所辖项目的具体问题，要有针对性研究协助解决。在接下来的时间，努力提速，保证项目建设计划的进度。

附件：2017年3月江门市重点项目建设完成情况表

二〇一七年四月十七日

